



# ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26  
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14  
[www.burgas.bg](http://www.burgas.bg); електронна поща: [obshtina@burgas.bg](mailto:obshtina@burgas.bg)



ДО  
Г-Н КОСТАНТИН ЛУКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

КОПИЕ:  
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ БСП



*Относно:* Питане от г-н Кирил Петков - *Общински съветник от групата на БСП* относно обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2018 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКОВ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,**

Във връзка с писмо вх. №61-00-218/19.11.2018 г. в Община Бургас, /рег. №08-00-2272/19.11.2018г./ по повод питане от г-н Кирил Петков - *Общински съветник от групата на БСП* с вх. №08-00-8038/16.11.2018 г, Ви предоставяме следната информация:

За обект: „*Реконструкция на историческото ядро на Приморски парк в южната част /от паметник на Пушкин до ул. „6-ти септември” и х-л „Приморец – 07079.618.214; 07079.618.139; кв.214, кв. 139/“:*

1. Времетраенето на строителството по сключен договор за изпълнение на СМР е 260 (двеста и шестдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от деня на даване на строителна линия на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия. При изпълнението на СМР не е сключвано допълнително споразумение за удължаване срока по договор. Обектът е изпълнен в договорения срок.

2. Гаранционните срокове са минималните съгласно Наредба №2 за въвеждане на строежите в експлоатация.

3. Общата площ на интервенция по обекта е 93 128 м<sup>2</sup>.

За обект: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрация“, гр.Бургас“

1. Времетраенето на строителството по сключен договор за изпълнение на СМР е 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от деня на даване на строителна линия на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия. За удължаване времетраенето на строителството не е сключвано допълнително споразумение. Обектът е изпълнен в договорения срок.

2.Гаранционния срок на обекта е 12 (дванадесет) години.

3.Общата площ на интервенция по обекта е 16 294 м<sup>2</sup>.

**ДИМИТЪР НИКОЛОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС**